



**PREFEITURA**  
**PELOTAS**

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

**UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL**

ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

**PONTO PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA ELABORAÇÃO - ABRIL 2015

Nº DE CONTRATO -

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		TOTAL
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
2.	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	7,23%	8.264,07	100,00%	R\$ 8.264,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.264,07
					100,00%		100,00%			
3.	DEMOLIÇÕES	0,61%	701,65	50,00%	R\$ 350,82	50,00%	R\$ 350,82	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 701,65
					50,00%		100,00%			
4.	FUNDAÇÃO - TIPO RADIER	3,84%	4.392,90	20,00%	R\$ 878,58	60,00%	R\$ 2.635,74	20,00%	R\$ 878,58	R\$ 4.392,90
					20,00%		80,00%			
5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,82%	6.654,02	40,00%	R\$ 2.661,61	40,00%	R\$ 2.661,61	20,00%	R\$ 1.330,80	R\$ 6.654,02
					40,00%		80,00%			
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,91%	9.046,33	30,00%	R\$ 2.713,90	60,00%	R\$ 5.427,80	10,00%	R\$ 904,63	R\$ 9.046,33
					30,00%		90,00%			
7.	CALÇADA	4,18%	4.773,69	20,00%	R\$ 954,74	50,00%	R\$ 2.386,85	30,00%	R\$ 1.432,11	R\$ 4.773,69
					20,00%		70,00%			
8.	QUIOSQUE - PERGOLA	70,20%	80.250,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 80.250,67	R\$ 80.250,67
					0,00%		0,00%			
9.	SERVIÇOS FINAIS	0,20%	229,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 229,96	R\$ 229,96
					0,00%		0,00%			
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 114.313,30	13,84%	R\$ 15.823,72	11,78%	R\$ 13.462,82	74,38%	R\$ 85.026,76	R\$ 114.313,30