

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: **EMEI MANUEL BANDEIRA - ÁREA=290,56m²**

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$33.210,49	4,5		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$6.392,60	0,9		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$43.307,87	5,8		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$46.570,80	6,3			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
5	PAREDES E PAINELIS	R\$44.473,81	6,0			0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
6	ESQUADRIAS	R\$69.972,79	9,4			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$51.916,60	7,0			0,00		0,00		0,00	10,00	10,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$4.857,72	0,7			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$60.871,02	8,2			0,00		0,00		0,00		0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$36.718,91	5,0			0,00	25,00	25,00		25,00		25,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$17.686,99	2,4			0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURAS	R\$39.701,09	5,4			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$32.865,30	4,4			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$152.626,83	20,6			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$28.095,84	3,8			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$16.767,86	2,3			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$21.521,53	2,9			0,00		0,00		0,00		0,00
18	INSTALAÇÃO GLP	R\$457,94	0,1			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
19	INSTALAÇÃO PPCI	R\$3.963,45	0,5			0,00		0,00		0,00		0,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$28.214,15	3,8			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$606,54	0,1			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$740.800,14</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	6,75	<b>6,75</b>	10,44	<b>17,19</b>	9,93	<b>27,12</b>	8,21	<b>35,33</b>

		SERVIÇOS A EXECUTAR													
MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	45,00	65,00	35,00	100,00
<b>6,61</b>	<b>41,94</b>	9,20	<b>51,14</b>	7,93	<b>59,07</b>	9,17	<b>68,25</b>	14,33	<b>82,58</b>	6,88	<b>89,46</b>	6,00	<b>95,45</b>	4,55	<b>100,00</b>