

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI PAULO FREIRE - ÁREA=646,30m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$55.598,60	4,8		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$41.169,83	3,5		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$36.612,78	3,1		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$65.305,91	5,6			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
5	PAREDES E PAINEIS	R\$61.930,48	5,3			0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
6	ESQUADRIAS	R\$145.379,87	12,5			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$126.710,46	10,9			0,00		0,00		0,00	10,00	10,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$8.570,46	0,7			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$89.892,65	7,7			0,00		0,00		0,00		0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$83.277,69	7,1			0,00	25,00	25,00		25,00		25,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS	R\$47.692,59	4,1			0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURAS	R\$62.043,89	5,3			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEF	R\$57.637,73	4,9			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$46.513,66	4,0			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$40.959,24	3,5			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
16	APARELHAOS, METAIS E	R\$24.996,74	2,1			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$47.239,85	4,0			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. GLP	R\$819,08	0,1			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
19	Inst. PPCI	R\$7.144,64	0,6			0,00		0,00		0,00		0,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$116.760,15	10,0			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$1.349,15	0,1			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R\$1.167.605,44	100,0	0,00	7,63	7,63	12,21	19,83	10,84	30,67	6,49	37,16

				SERVIÇOS A EXECUTAR									
MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	45,00	65,00
6,91	44,07	8,90	52,97	6,90	59,87	8,69	68,56	16,99	85,54	5,22	90,77	4,93	95,70

MÉS - 12	
SIMPL. %	ACUM. %
5,00	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
5,00	100,00
5,00	100,00
5,00	100,00
50,00	100,00
50,00	100,00
	100,00
50,00	100,00
	100,00
35,00	100,00

4,30	100,00
------	--------