

		PARCELA 03								
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Nome da Unidade: UBS DARCI ABUCHAIN						Contrato Nº:				
Endereço: Rua Paulo Simões Lopes, nº 230 - Cohab Fragata - Pelotas - RS					Executada: 01/06/20165		Data base: 06/2016			
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO					BDI:		RRT nº			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 2.523,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2.523,01
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 9.884,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	9.884,26
3.	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES)	100,00%	R\$ 24.600,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	24.600,71
4.	SUPRA-ESTRUTURA (pilares+nível 100)	25,00%	R\$ 6.258,73	75,00%	R\$ 18.776,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25.034,93
6.	ALVENARIA	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 20.443,46	25,00%	R\$ 6.814,49	0,00%	R\$ 0,00	27.257,94
7.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.671,87	0,00%	R\$ 0,00	7.671,87
8.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.798,23	50,00%	R\$ 5.798,23	0,00%	R\$ 0,00	11.596,46
9.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.407,51	75,00%	R\$ 16.222,52	0,00%	R\$ 0,00	21.630,02
10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	R\$ 920,99	25,00%	R\$ 460,50	25,00%	R\$ 460,50	0,00%	R\$ 0,00	1.841,98
10.0.	ESQUADRIAS									
10.1.	ALUMÍNIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.033,54	9.033,54
10.2.	MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.413,28	2.413,28
10.3.	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 774,14	774,14
11.	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.141,36	20.141,36
12.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS									
12.1.	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.391,98	3.391,98
12.2.	ÁGUA FRIA e ESGOTO	25,00%	R\$ 5.675,06	25,00%	R\$ 5.675,06	25,00%	R\$ 5.675,06	25,00%	R\$ 5.675,06	22.700,22
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	R\$ 1.696,53	25,00%	R\$ 1.696,53	25,00%	R\$ 1.696,53	25,00%	R\$ 1.696,53	6.786,12
14.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	25,00%	R\$ 229,95	25,00%	R\$ 229,95	25,00%	R\$ 229,95	25,00%	R\$ 229,95	919,78
15.	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	25,00%	R\$ 232,42	25,00%	R\$ 232,42	25,00%	R\$ 232,42	25,00%	R\$ 232,42	929,69
16.	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.559,03	2.559,03
17.	ATERRAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 97,69	50,00%	R\$ 97,69	195,38
20.	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.448,84	1.448,84
21.	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.128,28	2.128,28
	TOTAL GERAL	25,32%	R\$ 52.021,66	28,58%	R\$ 58.719,84	21,85%	R\$ 44.899,24	24,25%	R\$ 49.822,09	205.462,82