

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS				RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês4	
				Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
1.	SERVIÇOS INICIAIS	10,9722%	R\$ 107.412,95	R\$ 42.965,18	R\$ 42.965,18	R\$ 6.017,38	R\$ 48.982,56	R\$ 6.017,38	R\$ 54.999,95	R\$ 6.017,38	R\$ 61.017,33
				40%	40,000000%	5,602101%	45,602101%	5,602101%	51,204202%	5,602101%	56,806304%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0,1257%	R\$ 1.230,38					R\$ 1.230,38	R\$ 1.230,38		
								100,000000%	100,000000%		
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	7,7276%	R\$ 75.649,15								
4.	PAREDES E PAINÉIS	4,9929%	R\$ 48.878,23			R\$ 2.443,91	R\$ 2.443,91	R\$ 7.331,73	R\$ 9.775,65	R\$ 7.331,73	R\$ 17.107,38
						5%	5%	15%	20%	15%	35%
5.	COBERTURA	13,2183%	R\$ 129.400,86					R\$ 12.940,09	R\$ 12.940,09	R\$ 25.880,17	R\$ 38.820,26
								10%	10%	20%	30%
6.	ESQUADRIAS	14,3225%	R\$ 140.210,24			R\$ 35.052,56	R\$ 35.052,56	R\$ 35.052,56	R\$ 70.105,12	R\$ 28.042,05	R\$ 98.147,16
						25%	25%	25%	50%	20%	70%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,1221%	R\$ 1.195,34			R\$ 1.195,34	R\$ 1.195,34				
						100%	100%				
8.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN TAÇÃO) conforme indicado em planta	8,1799%	R\$ 80.077,20	R\$ 12.011,58	R\$ 12.011,58	R\$ 24.023,16	R\$ 36.034,74	R\$ 20.019,30	R\$ 56.054,04		
				15%	15%	30%	45%	25%	70%		
9.	RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL	0,9318%	R\$ 9.122,12			R\$ 1.824,42	R\$ 1.824,42	R\$ 2.736,63	R\$ 4.561,06	R\$ 2.736,63	R\$ 7.297,69
						20%	20%	30%	50%	30%	80%
10	REVESTIMENTO	4,9032%	R\$ 47.999,75					R\$ 4.799,97	R\$ 4.799,97	R\$ 14.399,92	R\$ 19.199,90
								10%	10%	30%	40%
11.	PINTURA	8,8862%	R\$ 86.991,91								
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,1908%	R\$ 80.184,38	R\$ 4.009,22	R\$ 4.009,22	R\$ 8.018,44	R\$ 12.027,66	R\$ 8.018,44	R\$ 20.046,09	R\$ 16.036,88	R\$ 36.082,97
				5%	5%	10%	15%	10%	25%	20%	45%
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL	2,3438%	R\$ 22.944,73	R\$ 2.294,47	R\$ 2.294,47	R\$ 4.588,95	R\$ 6.883,42	R\$ 6.883,42	R\$ 13.766,84		
				10%	10%	20%	30%	30%	60%		
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)	1,7319%	R\$ 16.954,19			R\$ 2.543,13	R\$ 2.543,13	R\$ 4.238,55	R\$ 6.781,68		
						15%	15%	25%	40%		
16	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP	0,0979%	R\$ 958,11							R\$ 958,11	R\$ 958,11
										100%	100%
17	PPCI	2,3055%	R\$ 22.569,87								
18.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,2510%	R\$ 31.825,29								
19.	BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATEL EIRAS	2,5050%	R\$ 24.523,06								
20.	AREA EXTERNA	4,9430%	R\$ 48.389,45								
21	SERVIÇOS FINAIS	0,2487%	R\$ 2.434,17								
			R\$ 978.951,37	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês4	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 978.951,37	R\$ 61.280,45	6,259806%	R\$ 85.707,29	8,755010%	R\$ 109.268,46	11,161786%	R\$ 101.402,88	10,358317%
		R\$ 978.951,37		R\$ 61.280,45	6,259806%	R\$ 146.987,74	15,014815%	R\$ 256.256,19	26,176601%	R\$ 357.659,08	36,534917%

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS											
RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS				5,602101							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
				Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
1.	SERVIÇOS INICIAIS	10,9722%	R\$ 107.412,95	R\$ 6.017,38	R\$ 67.034,71	R\$ 6.017,38	R\$ 73.052,09	R\$ 6.017,38	R\$ 79.069,47	R\$ 16.308,71	R\$ 95.378,19
				5,602101%	62,408405%	5,602101%	68,010506%	5,602101%	73,612607%	15,183190%	88,795797%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0,1257%	R\$ 1.230,38								
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	7,7276%	R\$ 75.649,15	R\$ 3.782,46	R\$ 3.782,46	R\$ 18.912,29	R\$ 22.694,74	R\$ 49.171,95	R\$ 71.866,69	R\$ 3.782,46	R\$ 75.649,15
				5%	5%	25%	30%	65%	95%	5%	100%
4.	PAREDES E PAINÉIS	4,9929%	R\$ 48.878,23							R\$ 14.663,47	R\$ 31.770,85
										30%	65%
5.	COBERTURA	13,2183%	R\$ 129.400,86	R\$ 38.820,26	R\$ 77.640,52	R\$ 12.940,09	R\$ 90.580,60			R\$ 25.880,17	R\$ 116.460,78
				30%	60%	10%	70%			20%	90%
6.	ESQUADRIAS	14,3225%	R\$ 140.210,24							R\$ 28.042,05	R\$ 126.189,21
										20%	90%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,1221%	R\$ 1.195,34								
8.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) conforme indicado em planta	8,1799%	R\$ 80.077,20								
9.	RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL	0,9318%	R\$ 9.122,12							R\$ 1.824,42	R\$ 9.122,12
										20%	100%
10.	REVESTIMENTO	4,9032%	R\$ 47.999,75	R\$ 9.599,95	R\$ 28.799,85					R\$ 9.599,95	R\$ 38.399,80
				20%	60%					20%	80%
11.	PINTURA	8,8862%	R\$ 86.991,91	R\$ 21.747,98	R\$ 21.747,98	R\$ 34.796,76	R\$ 56.544,74				
				25%	25%	40%	65%				
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,1908%	R\$ 80.184,38	R\$ 16.036,88	R\$ 52.119,85					R\$ 12.027,66	R\$ 64.147,50
				20%	65%					15%	80%
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL	2,3438%	R\$ 22.944,73							R\$ 6.883,42	R\$ 20.650,25
										30%	90%
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)	1,7319%	R\$ 16.954,19							R\$ 3.390,84	R\$ 10.172,52
										20%	60%
16.	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP	0,0979%	R\$ 958,11								
17.	PPCI	2,3055%	R\$ 22.569,87	R\$ 4.513,97	R\$ 4.513,97	R\$ 4.513,97	R\$ 9.027,95	R\$ 4.513,97	R\$ 13.541,92		
				20%	20%	20%	40%	20%	60%		
18.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,2510%	R\$ 31.825,29	R\$ 12.730,12	R\$ 12.730,12	R\$ 11.138,85	R\$ 23.868,97				
				40%	40%	35%	75%				
19.	BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS	2,5050%	R\$ 24.523,06	R\$ 4.904,61	R\$ 4.904,61	R\$ 7.356,92	R\$ 12.261,53				
				20%	20%	30%	50%				
20.	AREA EXTERNA	4,9430%	R\$ 48.389,45					R\$ 36.292,09	R\$ 36.292,09		
								75%	75%		
21.	SERVIÇOS FINAIS	0,2487%	R\$ 2.434,17			R\$ 1.703,92	R\$ 1.703,92				
						70%	70%				
			R\$ 978.951,37	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 978.951,37	R\$ 118.153,60	12,069405%	R\$ 97.380,18	9,947397%	R\$ 95.995,39	9,805941%	R\$ 122.403,14	12,503496%
		R\$ 978.951,37			R\$ 475.812,68	48,604322%	R\$ 573.192,86	58,551720%	R\$ 669.188,25	68,357660%	R\$ 791.591,40

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS							
RUA GENERAL MANOEL LUCAS DE LIMA, 215. PELOTAS/RS							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	Mês 9		Mês 10	
				Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
1.	SERVIÇOS INICIAIS	10,9722%	R\$ 107.412,95	R\$ 6.017,38	R\$ 101.395,57	R\$ 6.017,38	R\$ 107.412,95
				5,602101%	94,397899%	5,602101%	100,000000%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0,1257%	R\$ 1.230,38				
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	7,7276%	R\$ 75.649,15				
4.	PAREDES E PAINÉIS	4,9929%	R\$ 48.878,23	R\$ 17.107,38	R\$ 48.878,23		
				35%	100%		
5.	COBERTURA	13,2183%	R\$ 129.400,86	R\$ 12.940,09	R\$ 129.400,86		
				10%	100%		
6.	ESQUADRIAS	14,3225%	R\$ 140.210,24	R\$ 14.021,02	R\$ 140.210,24		
				10%	100%		
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,1221%	R\$ 1.195,34				
8.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) conforme indicado em planta	8,1799%	R\$ 80.077,20	R\$ 12.011,58	R\$ 68.065,62	R\$ 12.011,58	R\$ 80.077,20
				15%	85%	15%	100%
9.	RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL	0,9318%	R\$ 9.122,12				
10	REVESTIMENTO	4,9032%	R\$ 47.999,75	R\$ 9.599,95	R\$ 47.999,75		
				20%	100%		
11.	PINTURA	8,8862%	R\$ 86.991,91	R\$ 8.699,19	R\$ 65.243,93	R\$ 21.747,98	R\$ 86.991,91
				10%	75%	25%	100%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,1908%	R\$ 80.184,38	R\$ 12.027,66	R\$ 76.175,16	R\$ 4.009,22	R\$ 80.184,38
				15%	95%	5%	100%
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA (ÁGUA FRIA) E PLUVIAL	2,3438%	R\$ 22.944,73	R\$ 2.294,47	R\$ 22.944,73		
				10%	100%		
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)	1,7319%	R\$ 16.954,19	R\$ 4.238,55	R\$ 14.411,06	R\$ 2.543,13	R\$ 16.954,19
				25%	85%	15%	100%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP	0,0979%	R\$ 958,11				
17	PPCI	2,3055%	R\$ 22.569,87	R\$ 4.513,97	R\$ 18.055,90	R\$ 4.513,97	R\$ 22.569,87
				20%	80%	20%	100%
18.	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,2510%	R\$ 31.825,29	R\$ 4.773,79	R\$ 28.642,76	R\$ 3.182,53	R\$ 31.825,29
				15%	90%	10%	100%
19.	BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS	2,5050%	R\$ 24.523,06	R\$ 2.452,31	R\$ 14.713,84	R\$ 9.809,22	R\$ 24.523,06
				10%	60%	40%	100%
20.	AREA EXTERNA	4,9430%	R\$ 48.389,45			R\$ 12.097,36	R\$ 48.389,45
						25%	100%
21	SERVIÇOS FINAIS	0,2487%	R\$ 2.434,17			R\$ 730,25	R\$ 2.434,17
						30%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 978.951,37	Mês 9		Mês 10	
			R\$ 978.951,37	R\$ 110.697,34	11,307747%	R\$ 76.662,63	7,831097%
		R\$ 978.951,37		R\$ 902.288,74	92,168903%	R\$ 978.951,37	100,000000%