

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI ÉRICO VERÍSSIMO - ÁREA=686,30m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS -
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%
1	SERV. INICIAIS	R\$31,317.45	3.2		40.00	40.00	10.00	50.00	5.00	55.00	5.00	60.00	5.00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$9,978.93	1.0		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$41,805.91	4.3		70.00	70.00	30.00	100.00		100.00		100.00	
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$28,726.98	2.9			0.00		0.00	40.00	40.00	60.00	100.00	
5	PAREDES E PAINEIS	R\$44,249.42	4.5			0.00	50.00	50.00	40.00	90.00	10.00	100.00	
6	ESQUADRIAS	R\$139,493.05	14.2			0.00		0.00		0.00		0.00	
7	COBERTURA	R\$143,901.97	14.7			0.00		0.00		0.00	10.00	10.00	50.00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$3,801.89	0.4			0.00	100.00	100.00		100.00		100.00	
9	REVESTIMENTO	R\$52,567.82	5.4			0.00		0.00		0.00		0.00	
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$71,994.35	7.3			0.00	25.00	25.00		25.00		25.00	
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$31,426.24	3.2			0.00		0.00		0.00		0.00	
12	PINTURAS	R\$54,784.40	5.6			0.00		0.00		0.00		0.00	
13	Inst. ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$71,116.24	7.3			0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$46,309.26	4.7			0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$16,875.21	1.7			0.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$23,020.98	2.3			0.00		0.00		0.00		0.00	
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$58,444.17	6.0			0.00		0.00		0.00		0.00	
18	Inst. GLP	R\$471.94	0.0			0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	
19	Inst. PPCI	R\$8,022.93	0.8			0.00		0.00		0.00		0.00	
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$100,259.64	10.2			0.00	50.00	50.00	50.00	100.00		100.00	
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$1,329.71	0.1			0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL		R\$979,898.46	100.0	0.00	5.28	5.28	11.88	17.17	9.63	26.79	5.23	32.03	8.87

			SERVIÇOS A EXECUTAR											
5	MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
65.00	5.00	70.00	5.00	75.00	5.00	80.00	5.00	85.00	5.00	90.00	5.00	95.00	5.00	100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0.00		0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00
60.00	40.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0.00	40.00	40.00	30.00	70.00	30.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
25.00		25.00		25.00	25.00	50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00
0.00		0.00		0.00		0.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00
0.00		0.00		0.00		0.00	30.00	30.00	70.00	100.00		100.00		100.00
35.00	10.00	45.00	10.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00	10.00	85.00	10.00	95.00	5.00	100.00
35.00	10.00	45.00	10.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00	10.00	85.00	10.00	95.00	5.00	100.00
35.00	10.00	45.00	10.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00	10.00	85.00	10.00	95.00	5.00	100.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
50.00		50.00		50.00		50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	20.00	20.00	45.00	65.00	35.00	100.00
40.90	9.55	50.45	6.70	57.15	8.54	65.68	17.23	82.91	5.47	88.38	6.16	94.54	5.46	100.00