

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI OSWALD DE ANDRADE - ÁREA=624,20m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$26.363,87	2,7		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$13.034,93	1,3		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$45.452,32	4,6		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$40.433,85	4,1			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
5	PAREDES E PAINEIS	R\$59.487,85	6,0			0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
6	ESQUADRIAS	R\$143.143,75	14,4			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$92.052,26	9,3			0,00		0,00		0,00	10,00	10,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$2.641,32	0,3			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$89.407,98	9,0			0,00		0,00		0,00		0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$70.873,39	7,1			0,00	25,00	25,00		25,00		25,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$33.273,93	3,4			0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURAS	R\$64.050,57	6,5			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$72.554,23	7,3			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$46.228,19	4,7			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$32.329,40	3,3			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$23.728,55	2,4			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$28.705,35	2,9			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. GLP	R\$361,22	0,0			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
19	Inst. PPCI	R\$6.069,33	0,6			0,00		0,00		0,00		0,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$101.594,91	10,2			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$1.209,39	0,1			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R\$992.996,60	100,0	0,00	5,58	5,58	12,56	18,14	10,80	28,93	5,64	34,58

				SERVIÇOS A EXECUTAR											
MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	45,00	65,00	35,00	100,00

6,29	40,87	8,96	49,83	7,96	57,79	9,74	67,53	17,73	85,27	6,19	91,46	4,66	96,12	3,88	100,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	-------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	---------------

