

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI MAJOR IGNÁCIO DE FREITAS ROLIM - ÁREA=637,25m²  
Construtora

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO<br>DE SERVIÇOS | VALOR DOS<br>SERVIÇOS (R\$) | PESO<br>% | EXECUTADO<br>% | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                              |                             |           |                | MÊS - 1             |         | MÊS - 2 |         | MÊS - 3 |         | MÊS - 4 |         | MÊS -   |
|      |                              |                             |           |                | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% |
| 1    | SERV. INICIAIS               | R\$29.500,14                | 3,3       |                | 40,00               | 40,00   | 10,00   | 50,00   | 5,00    | 55,00   | 5,00    | 60,00   | 5,00    |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRAS          | R\$5.785,38                 | 0,7       |                | 100,00              | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         |
| 3    | INFRA-ESTRUTURA              | R\$23.824,59                | 2,7       |                | 70,00               | 70,00   | 30,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         |
| 4    | SUPRA-ESTRUTURA              | R\$31.510,19                | 3,6       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    | 40,00   | 40,00   | 60,00   | 100,00  |         |
| 5    | PAREDES E PAINELIS           | R\$65.306,57                | 7,4       |                |                     | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 40,00   | 90,00   | 10,00   | 100,00  |         |
| 6    | ESQUADRIAS                   | R\$126.376,41               | 14,2      |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 7    | COBERTURA                    | R\$117.959,34               | 13,3      |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 10,00   | 10,00   | 50,00   |
| 8    | IMPERMEABILIZAÇÕES           | R\$2.063,45                 | 0,2       |                |                     | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         |
| 9    | REVESTIMENTO                 | R\$74.870,73                | 8,4       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 10   | PAVIMENTAÇÃO                 | R\$69.190,26                | 7,8       |                |                     | 0,00    | 25,00   | 25,00   |         | 25,00   |         | 25,00   |         |
| 11   | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | R\$30.901,25                | 3,5       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 12   | PINTURAS                     | R\$43.119,48                | 4,9       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 13   | Inst. ELETRICA E TELEFONICA  | R\$52.875,99                | 6,0       |                |                     | 0,00    | 5,00    | 5,00    | 10,00   | 15,00   | 10,00   | 25,00   | 10,00   |
| 14   | Instalação HIDRÁULICA        | R\$46.663,65                | 5,3       |                |                     | 0,00    | 5,00    | 5,00    | 10,00   | 15,00   | 10,00   | 25,00   | 10,00   |
| 15   | Instalacao SANITÁRIA         | R\$15.019,37                | 1,7       |                |                     | 0,00    | 5,00    | 5,00    | 10,00   | 15,00   | 10,00   | 25,00   | 10,00   |
| 16   | APARELHAOS, METAIS E ACESS.  | R\$21.974,95                | 2,5       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 17   | BANCADAS, Q.ESC.             | R\$33.571,65                | 3,8       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 18   | Inst. GLP                    | R\$625,89                   | 0,1       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 50,00   | 50,00   |         |
| 19   | Inst. PPCI                   | R\$6.087,08                 | 0,7       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |
| 20   | ÁREAS EXTERNAS               | R\$88.776,73                | 10,0      |                |                     | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |         | 100,00  |         |
| 21   | SERVIÇOS FINAIS              | R\$1.234,67                 | 0,1       |                |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |         |

|       |  |               |       |      |      |      |       |       |       |       |      |       |      |
|-------|--|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| TOTAL |  | R\$887.237,77 | 100,0 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 12,65 | 16,51 | 10,83 | 27,34 | 5,69 | 33,03 | 8,10 |
|-------|--|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|

|         |         |         | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 5       | MÊS - 6 |         | MÊS - 7             |         | MÊS - 8 |         | MÊS - 9 |         | MÊS - 10 |         | MÊS - 11 |         | MÊS - 12 |         |
| ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % |
| 65,00   | 5,00    | 70,00   | 5,00                | 75,00   | 5,00    | 80,00   | 5,00    | 85,00   | 5,00     | 90,00   | 5,00     | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    | 25,00               | 25,00   | 25,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 60,00   | 40,00   | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 0,00    | 40,00   | 40,00   | 30,00               | 70,00   | 30,00   | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 25,00   |         | 25,00   |                     | 25,00   | 25,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    | 30,00   | 30,00   | 70,00    | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 35,00   | 10,00   | 45,00   | 10,00               | 55,00   | 10,00   | 65,00   | 10,00   | 75,00   | 10,00    | 85,00   | 10,00    | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 35,00   | 10,00   | 45,00   | 10,00               | 55,00   | 10,00   | 65,00   | 10,00   | 75,00   | 10,00    | 85,00   | 10,00    | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 35,00   | 10,00   | 45,00   | 10,00               | 55,00   | 10,00   | 65,00   | 10,00   | 75,00   | 10,00    | 85,00   | 10,00    | 95,00   | 5,00     | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |          | 0,00    | 50,00    | 50,00   | 50,00    | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |          | 0,00    | 50,00    | 50,00   | 50,00    | 100,00  |
| 50,00   |         | 50,00   |                     | 50,00   |         | 50,00   | 50,00   | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    |          | 0,00    | 50,00    | 50,00   | 50,00    | 100,00  |
| 100,00  |         | 100,00  |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 0,00    |         | 0,00    |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 20,00    | 20,00   | 45,00    | 65,00   | 35,00    | 100,00  |

|       |       |       |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |      |        |
|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|
| 41,13 | 10,15 | 51,28 | 7,55 | 58,83 | 9,50 | 68,33 | 17,45 | 85,79 | 4,89 | 90,67 | 4,99 | 95,67 | 4,33 | 100,00 |
|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|