

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI PAULO FREIRE - ÁREA=646,30m²
Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS -1	MÊS -2	MÊS -3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6
					SIMPL.%	SIMPL.%	SIMPL.%	SIMPL.%	SIMPL.%	SIMPL.%
1	SERV. INICIAIS	R\$11.063,03	6,5		40,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$178,68	0,1		100,00					
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$2.832,24	1,7		70,00	30,00				
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$71.686,11	42,0				40,00	60,00		
5	GRADIL METÁLICO- FECHAMENTO	R\$9.122,31	5,3				50,00	40,00	10,00	
6	COBERTURA	R\$18.462,36	12,1					60,00	20,00	20,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$474,38	0,3		20,00	30,00	30,00	20,00		
9	REVESTIMENTO	R\$19.796,03	11,6						60,00	40,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$24.838,31	14,6						50,00	50,00
12	PINTURAS	R\$7.362,38	4,3						50,00	50,00
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$2.796,85	1,6					40,00	30,00	30,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$569,02	0,3							100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$1.332,99	0,8							100,00
TOTAL		170.514,69	100,0	0,00	3,95	2,55	21,49	35,28	19,82	18,09