

 PREFEITURA PELOTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
Nome da Unidade: UBS DARCI ABUCHAIN						Contrato Nº:				
Endereço: Rua Paulo Simões Lopes, nº 230 - Cohab Fragata - Pelotas - RS						Executada: 01/06/20165		Data base: 06/2016		
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO						BDI: 27,00%		RRT nº		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 2.523,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2.523,01
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 9.884,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	9.884,26
3.	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES)	100,00%	R\$ 24.600,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	24.600,71
4.	SUPRA-ESTRUTURA (pilares+nível 100)	25,00%	R\$ 6.258,73	75,00%	R\$ 18.776,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25.034,93
6.	ALVENARIA	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 20.443,46	25,00%	R\$ 6.814,49	0,00%	R\$ 0,00	27.257,94
7.	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.671,87	0,00%	R\$ 0,00	7.671,87
8.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.798,23	50,00%	R\$ 5.798,23	0,00%	R\$ 0,00	11.596,46
9.	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.407,51	75,00%	R\$ 16.222,52	0,00%	R\$ 0,00	21.630,02
10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	R\$ 920,99	25,00%	R\$ 460,50	25,00%	R\$ 460,50	0,00%	R\$ 0,00	1.841,98
10.0.	ESQUADRIAS									
10.1.	ALUMÍNIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.033,54	9.033,54
10.2.	MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.413,28	2.413,28
10.3.	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 774,14	774,14
11.	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.141,36	20.141,36
12.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS									
12.1.	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.391,98	3.391,98
12.2.	AGUA FRIA e ESGOTO	25,00%	R\$ 5.675,06	25,00%	R\$ 5.675,06	25,00%	R\$ 5.675,06	25,00%	R\$ 5.675,06	22.700,22
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	R\$ 2.092,63	25,00%	R\$ 2.092,63	25,00%	R\$ 2.092,63	25,00%	R\$ 2.092,63	8.370,53
14.	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	25,00%	R\$ 292,02	25,00%	R\$ 292,02	25,00%	R\$ 292,02	25,00%	R\$ 292,02	1.168,07
15.	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	25,00%	R\$ 295,17	25,00%	R\$ 295,17	25,00%	R\$ 295,17	25,00%	R\$ 295,17	1.180,67
16.	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.559,03	2.559,03
17.	ATERRAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 97,69	50,00%	R\$ 97,69	195,38
20.	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.448,84	1.448,84
21.	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.128,28	2.128,28
	TOTAL GERAL	25,32%	R\$ 52.542,58	28,54%	R\$ 59.240,76	21,88%	R\$ 45.420,16	24,26%	R\$ 50.343,01	207.546,50