


<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO </div> </div>										
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA						Executada:		Data base: 07/2015		
Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS						BDI:		Revisão : 07/2016		
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO			Área intervenção (m²): 316,10			27,00%				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (2 meses)		PARCELA 02 (2 meses)		PARCELA 03 (2 meses)		PARCELA 04 (2 meses)		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	42,60%	R\$ 2.806,59	19,13%	R\$ 1.260,33	19,13%	R\$ 1.260,33	19,14%	R\$ 1.260,99	6.588,23
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 13.448,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	13.448,30
3.0	TERRAPLENAGEM	100,00%	R\$ 17.056,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	17.056,60
4.0	INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRAMES	100,00%	R\$ 17.523,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	17.523,11
5.0	SUPRA-ESTRUTURA	40,00%	R\$ 43.811,04	30,00%	R\$ 32.858,28	30,00%	R\$ 32.858,28	0,00%	R\$ 0,00	109.527,60
6.0	ALVENARIA	50,00%	R\$ 28.579,93	50,00%	R\$ 28.579,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	57.159,86
7.0	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.493,31	70,00%	R\$ 45.484,38	0,00%	R\$ 0,00	64.977,69
8.0	PAVIMENTAÇÃO	30,00%	R\$ 20.852,85	10,00%	R\$ 6.950,95	35,00%	R\$ 24.328,33	25,00%	R\$ 17.377,38	69.509,51
9.0	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 22.623,61	75,00%	R\$ 67.870,82	0,00%	R\$ 0,00	90.494,42
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	5,00%	R\$ 495,22	30,00%	R\$ 2.971,30	65,00%	R\$ 6.437,81	0,00%	R\$ 0,00	9.904,32
11.	ESQUADRIAS									
11.1	ALUMÍNIO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.465,77	50,00%	R\$ 13.465,77		R\$ 0,00	26.931,53
11.2	FERRO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.763,55	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.763,55	23.527,10
11.3	MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.207,40	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 16.829,62	21.037,02
11.4	VIDRO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.693,51	7.693,51
11.5	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.565,28	6.565,28
12.	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 70.119,09	70.119,09
13.	DIVISÓRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.259,62	1.259,62
14.	MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mourão com tela	40,00%	R\$ 33.044,20	40,00%	R\$ 33.044,20	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 16.522,10	82.610,49
15.	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.392,52	1.392,52
16.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS									
16.1	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	65,00%	R\$ 18.748,03	35,00%	R\$ 10.095,10	28.843,13
16.2	AGUA FRIA e ESGOTO	10,00%	R\$ 5.787,29	20,00%	R\$ 11.574,58	30,00%	R\$ 17.361,86	40,00%	R\$ 23.149,15	57.872,88
17.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 17.610,76	15,00%	R\$ 8.805,38	55,00%	R\$ 32.286,39	58.702,52
18.	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 2.933,86	15,00%	R\$ 1.466,93	55,00%	R\$ 5.378,74	9.779,52
19.	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.828,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	5.828,96
20.	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.372,22	3.372,22
21.	ATERRAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 384,60	384,60
22.	ACESSIBILIDADE	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 419,47	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 1.677,88	2.097,35
23.	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.187,12	6.187,12
	TOTAL GERAL	21,07%	183.405,12	24,77%	R\$ 215.586,23	27,35%	R\$ 238.087,91	26,81%	R\$ 233.314,84	870.394,10