

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI MANUEL BANDEIRA - ÁREA=290,56m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$38.503,13	4,9		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$8.715,69	1,1		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$59.293,67	7,6		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$95.187,11	12,1			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
5	PAREDES E PAINEIS	R\$46.548,47	5,9			0,00	50,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
6	ESQUADRIAS	R\$77.587,14	9,9			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$52.340,49	6,7			0,00		0,00		0,00	10,00	10,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$6.208,73	0,8			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$66.547,20	8,5			0,00		0,00		0,00		0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$38.572,15	4,9			0,00	25,00	25,00		25,00		25,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$18.204,58	2,3			0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURAS	R\$45.665,92	5,8			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$42.081,48	5,4			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$64.442,98	8,2			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$45.403,31	5,8			0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$18.253,70	2,3			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS Q.ESC.	R\$22.802,99	2,9			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. GLP	R\$493,64	0,1			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
19	Inst. PPCI	R\$4.205,79	0,5			0,00		0,00		0,00		0,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$32.040,34	4,1			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$679,18	0,1			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R\$783.777,69	100,0	0,00	8,37	8,37	10,77	19,14	11,46	30,60	10,76	41,36

				SERVIÇOS A EXECUTAR											
MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	45,00	65,00	35,00	100,00
5,52	46,89	8,25	55,14	7,21	62,34	8,44	70,78	13,70	84,48	6,28	90,76	5,11	95,87	4,13	100,00