

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento:

EMEI HERBERT DE SOUZA - ÁREA=1.221,69m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS -
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%
1	SERV. INICIAIS	R\$32.260,99	3,4		40,00	40,00	10,00	50,00	5,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$2.305,83	0,2		70,00	70,00	30,00	100,00	
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$33.930,12	3,6			0,00		0,00	40,00
5	PAREDES E PAINEIS	R\$17.463,86	1,8			0,00	50,00	50,00	40,00
6	ESQUADRIAS	R\$103.874,79	10,9			0,00		0,00	
7	COBERTURA	R\$169.448,25	17,7			0,00		0,00	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$1.093,47	0,1			0,00	100,00	100,00	
9	REVESTIMENTO	R\$74.816,39	7,8			0,00		0,00	
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$58.268,20	6,1			0,00	25,00	25,00	
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$21.839,64	2,3			0,00		0,00	
12	PINTURAS	R\$48.686,04	5,1			0,00		0,00	
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$111.581,20	11,7			0,00	5,00	5,00	10,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$40.276,54	4,2			0,00	5,00	5,00	10,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$28.536,84	3,0			0,00	5,00	5,00	10,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$19.276,13	2,0			0,00		0,00	
17	BANCADAS, Q ESC.	R\$62.505,21	6,5			0,00		0,00	
18	Inst. GLP	R\$893,48	0,1			0,00		0,00	
19	Inst. PPCI	R\$17.240,83	1,8			0,00		0,00	
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$107.670,81	11,3			0,00	50,00	50,00	50,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.886,24	0,3			0,00		0,00	
TOTAL		R\$954.854,86	100,0	0,00	1,52	1,52	9,55	11,07	9,85

SERVIÇOS A EXECUTAR							SERVIÇOS A					
3	MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9	
ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
0,00	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00
15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00
15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00
15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20,92	6,19	27,11	10,93	38,04	12,29	50,33	7,13	57,46	8,65	66,12	14,41	80,53

EXECUTAR					
MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00
70,00	100,00		100,00		100,00
10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	100,00		100,00		100,00
20,00	20,00	45,00	65,00	35,00	100,00
5,69	86,22	7,38	93,60	6,40	100,00