

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PAISAGISMO DA PRAÇA CEL PEDRO OSÓRIO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO

ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO

DATA : 27/03/2018

PEDRO ADOLFS ZIGGIATTI RS A133016-0; N° RRT 6396208	CAU-	ASS.:
FREDERICO RIBEIRO KARAM 068.231; N° ART 9385684	CREA-RS	ASS.:

item	discriminação do item	Valor	%	MESES				
		R\$	Total	1	2	3	4	5
1.	Serviços Preliminares	157.909,75	14,6%	76.716,35	22.705,37	22.705,39	22.705,37	13.077,29
				50%	14%	14%	14%	8%
2.	Administração local	167.238,20	15,4%	33.447,64	33.447,64	33.447,64	33.447,64	33.447,64
				20%	20%	20%	20%	20%
3.	Paisagismo	686.479,94	63,3%	97.756,12	179.463,53	233.075,48	82.420,05	93.764,77
				14%	26%	34,0%	12%	14%
4.	Pavimentação	23.786,15	2,2%	-	8.095,49	-	11.382,84	4.307,81
				0%	34%	0,0%	48%	18%
5.	Limpeza Final da Obra	48.691,79	3,8%	9.738,36	9.738,36	9.738,36	9.738,36	9.738,36
				20%	20%	20%	20%	20%
	TOTAIS	1.084.105,83	100%					
		Total Mensal		217.658,47	253.450,39	298.966,87	159.694,25	154.335,86
		Total Acumulado		217.658,47	471.108,85	770.075,72	929.769,97	1.084.105,83

100,00
100,00
100
100
100
1.084.105,83