

# ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO



|   |                         |                  |                                |                |                |                               |                |                  |         |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------|
| Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                         |                  |                                |                |                | Data de elaboração: MAIO/2021 |                |                  |         |
| Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620                |                         |                  |                                |                |                | Ultima revisão: XXXX          |                |                  |         |
| Tipo de intervenção: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO                            |                         |                  |                                |                |                | SEM DESONERAÇÃO               |                |                  |         |
| Destino :SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       |                         |                  | Area da Intervenção: 478,00 m² |                | BDI:           | 30,00%                        |                |                  |         |
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO           | VALOR DO ITEM    | Parcelas                       | 1              | 2              | 3                             | 4              | TOTAL            | %       |
| 1   | ADMINISTRAÇÃO           | R\$ 83.916,92    | % Período                      | 25,00%         | 25,00%         | 25,00%                        | 25,00%         | R\$ 83.916,92    | 7,26%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 20.979,23  | R\$ 20.979,23  | R\$ 20.979,23                 | R\$ 20.979,23  |                  |         |
| 2   | SERVIÇOS INICIAIS       | R\$ 25.813,67    | % Período                      | 100,00%        |                |                               |                | R\$ 25.813,67    | 2,23%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 25.813,67  |                |                               |                |                  |         |
| 3   | INFRA-ESTRUTURA         | R\$ 13.774,91    | % Período                      | 50,00%         | 40%            | 10%                           |                | R\$ 13.774,91    | 1,19%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 6.887,46   | R\$ 5.509,97   | R\$ 1.377,49                  |                |                  |         |
| 4   | COBERTURA               | R\$ 12.545,84    | % Período                      | 50,00%         | 50%            |                               |                | R\$ 12.545,84    | 1,09%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 6.272,92   | R\$ 6.272,92   |                               |                |                  |         |
| 5   | DEMOLIÇÃO E RETIRADA    | R\$ 18.482,36    | % Período                      |                |                | 50%                           | 50%            | R\$ 18.482,36    | 1,60%   |
|   |                         |                  |                                |                |                | R\$ 9.241,18                  | R\$ 9.241,18   |                  |         |
| 6   | SANITÁRIO               | R\$ 12.673,44    | % Período                      | 100,00%        |                |                               |                | R\$ 12.673,44    | 1,10%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 12.673,44  |                |                               |                |                  |         |
| 7   | ESQUADRIAS              | R\$ 80.679,06    | % Período                      | 30,00%         | 25%            | 25%                           | 20%            | R\$ 80.679,06    | 6,98%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 24.203,72  | R\$ 20.169,77  | R\$ 20.169,77                 | R\$ 16.135,81  |                  |         |
| 8   | PAVIMENTAÇÃO            | R\$ 136.654,33   | % Período                      |                | 40%            | 30%                           | 30%            | R\$ 136.654,33   | 11,83%  |
|   |                         |                  |                                | R\$ -          | R\$ 54.661,73  | R\$ 40.996,30                 | R\$ 40.996,30  |                  |         |
| 9   | REVESTIMENTO            | R\$ 146.022,90   | % Período                      | 30%            | 30%            | 25%                           | 15%            | R\$ 146.022,90   | 12,64%  |
|   |                         |                  |                                | R\$ 43.806,87  | R\$ 43.806,87  | R\$ 36.505,73                 | R\$ 21.903,44  |                  |         |
| 10  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 166.841,52   | % Período                      | 20,00%         | 25,00%         | 40%                           | 15%            | R\$ 166.841,52   | 14,44%  |
|   |                         |                  |                                | R\$ 33.368,30  | R\$ 41.710,38  | R\$ 66.736,61                 | R\$ 25.026,23  |                  |         |
| 11  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | R\$ 101.537,96   | % Período                      | 20,00%         | 30,00%         | 30%                           | 20%            | R\$ 101.537,96   | 8,79%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 20.307,59  | R\$ 30.461,39  | R\$ 30.461,39                 | R\$ 20.307,59  |                  |         |
| 12  | ESGOTO                  | R\$ 4.837,26     | % Período                      | 25,00%         | 15,00%         | 30%                           | 30%            | R\$ 4.837,26     | 0,42%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 1.209,32   | R\$ 725,59     | R\$ 1.451,18                  | R\$ 1.451,18   |                  |         |
| 13  | PLUVIAL                 | R\$ 30.040,82    | % Período                      | 25,00%         | 25,00%         | 25,00%                        | 25,00%         | R\$ 30.040,82    | 2,60%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 7.510,21   | R\$ 7.510,21   | R\$ 7.510,21                  | R\$ 7.510,21   |                  |         |
| 14  | VENTILAÇÃO              | R\$ 2.220,13     | % Período                      | 25,00%         | 25,00%         | 25%                           | 25%            | R\$ 2.220,13     | 0,19%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 555,03     | R\$ 555,03     | R\$ 555,03                    | R\$ 555,03     |                  |         |
| 15  | ÁGUA FRIA               | R\$ 15.848,98    | % Período                      | 25,00%         | 25,00%         | 25%                           | 25%            | R\$ 15.848,98    | 1,37%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 3.962,24   | R\$ 3.962,24   | R\$ 3.962,24                  | R\$ 3.962,24   |                  |         |
| 16  | ALIMENTAÇÃO             | R\$ 541,01       | % Período                      | 25,00%         | 25,00%         | 25%                           | 25%            | R\$ 541,01       | 0,05%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 135,25     | R\$ 135,25     | R\$ 135,25                    | R\$ 135,25     |                  |         |
| 17  | ESTRUTURA METÁLICA      | R\$ 301.707,32   | % Período                      | 0,00%          | 25,00%         | 50%                           | 25%            | R\$ 301.707,32   | 26,12%  |
|   |                         |                  |                                | R\$ -          | R\$ 75.426,83  | R\$ 150.853,66                | R\$ 75.426,83  |                  |         |
| 18  | SERVIÇOS FINAIS         | R\$ 1.072,50     | % Período                      | 25,00%         | 25,00%         | 25%                           | 25%            | R\$ 1.072,50     | 0,09%   |
|   |                         |                  |                                | R\$ 268,13     | R\$ 268,13     | R\$ 268,13                    | R\$ 268,13     |                  |         |
| TOTAL   |                         | R\$ 1.155.210,94 |                                | R\$ 187.645,79 | R\$ 281.694,14 | R\$ 360.742,00                | R\$ 223.591,05 | R\$ 1.155.210,94 | 100,00% |